

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MOROLEON, GTO.**



Municipio Constitucional de  
*Moroleón Guanajuato.*

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**TOTAL ( X ) PARCIAL ( )**

**CONTRATISTA:** ARC-TECKTO, S.A. DE C.V.  
**OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LA SOLEDAD LOCALIDAD DE LA SOLEDAD ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO."  
**LOCALIDAD:** LA SOLEDAD  
**MUNICIPIO:** MOROLEÓN, GTO  
**REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-3172-2015

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO No.** PMM/DOPM/FAIS-AD/ALUMBRADO LOCALIDAD SOLEDAD/2024-29  
**DE FECHA:** 11 de julio de 2024  
**CONV. MODIF:**  
**DE FECHA:**  
**MONTO:** \$1,700,000.00  
**AMPLIACIÓN:** \$0.00  
**TOTAL:** \$1,700,000.00  
**INICIO SEGÚN CONTRATO:** 15 DE JULIO DEL 2024  
**TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024  
**INICIO REAL:** 15 DE JULIO DEL 2024  
**TERMINACION REAL:** 31 DE OCTUBRE DEL 2024  
**PRÓRROGA AL :** N/A

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

**LUGAR DE RECEPCION**  
MOROLEON, GTO.

**FECHA DE RECEPCION**  
5 de noviembre de 2024

SANCIONES
NINGUNA

GARANTIAS					
FIANZA	FECHA	VALOR	COMPAÑIA	ANTE	NOTA
3144-07323-9	11-jul-24	\$850,000.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.	ANTICIPO DEL 50%
3144-07324-2	11-jul-24	\$170,000.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.	CUMPLIMIENTO 10% DEL CONTRATO
3144-07480-7	05-nov-24	\$170,000.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.	10% VICIOS OCULTOS

**RECEPCION**

LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.

**PMM/DOPM/FAIS-AD/ALUMBRADO LOCALIDAD SOLEDAD/2024-29**

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

**INTERVIENEN**

CARGO	NOMBRE	FIRMA
<b>POR LA PRESIDENCIA:</b>		
PRESIDENTE MUNICIPAL	C. ALMA DENISSE SÁNCHEZ BARRÁGAN	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. RAÚL ROGELIO MARTÍNEZ ESCUTIA	
CONTRALOR MUNICIPAL	DR. CARLOS DIAZ ABREGO 	
SUPERVISOR DE OBRA	P. ARQ. JUAN CARLOS MORALES VILLAGÓMEZ	
<b>POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD:</b>		
REPRESENTANTE DE LA SH		
<b>POR LA SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO:</b>		
REPRESENTANTE DE LA SENCO		
<b>POR LA CONTRATISTA:</b>		
CONTRATISTA:	ARC-TECKTO, S.A. DE C.V.	
RESIDENTE:	ING. JORGE RANGEL ESPINOSA	
<b>POR LOS BENEFICIARIOS:</b>		
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS		





Contraloría Municipal

MOTIVO
<p>ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE MOROLEON GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:</p> <p><b>"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LA SOLEDAD LOCALIDAD DE LA SOLEDAD ASENTAMIENTO DE MOROLEÓN, MUNICIPIO DE MOROLEÓN GUANAJUATO."</b></p> <p>CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:</p> <p style="text-align: center;"><b>PMM/DOPM/FAIS-AD/ALUMBRADO LOCALIDAD SOLEDAD/2024-29</b></p>
RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	15 de Julio del 2024	05 de Agosto del 2024 \$ 501,084.49
2 (DOS)	06 de Agosto 2024	03 de Septiembre del 2024 \$ 598,670.43
3 (TRES)	04 de Septiembre del 2024	02 de Octubre del 2024 \$ -
4 (CUATRO):FINIQUITO	03 de Octubre del 2024	31 de Octubre del 2024 \$ 600,245.08
<b>CONTRATADO</b>		<b>\$ 1,700,000.00</b>
<b>EJERCIDO</b>		<b>\$ 1,700,000.00</b>
<b>AMPLIACIÓN</b>		<b>\$ -</b>
<b>SALDO A CANCELAR</b>		<b>\$ -</b>
<b>SALDO EJECUTADO</b>		<b>\$ 1,700,000.00</b>

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

CARGO	NOMBRE	FIRMA
<b>POR LA PRESIDENCIA:</b>		
PRESIDENTE MUNICIPAL	C. ALMA DENISSE SÁNCHEZ BARRÁGAN	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. RAÚL ROGELIO MARTÍNEZ ESCUTIA	
CONTRALOR MUNICIPAL	DR. CARLOS DIAZ ABREGO	
SUPERVISOR DE OBRA	P. ARQ. JUAN CARLOS MORALES VILLAGÓMEZ	
<b>POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD:</b>		
REPRESENTANTE DE LA SH		
<b>POR LA SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO:</b>		
REPRESENTANTE DE LA SENCO		
<b>POR LA CONTRATISTA:</b>		
CONTRATISTA:	ARC-TECKTO, S.A. DE C.V.	
RESIDENTE:	ING. JORGE RANGEL ESPINOSA	
<b>POR LOS BENEFICIARIOS:</b>		
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS		

RELACION DE APORTACIONES	CONTRATADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICIPAL	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,700,000.00</b>	<b>\$1,700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

