



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

HOJA 1/3

CONTRATO No. : 02/IO/SMAPAM-PRODDER/X/2024

I.- DEL OBJETO

ENTREGA - RECEPCION

TOTAL

PARCIAL

II.- DE LA RECEPCION:

LA COMUNIDAD: POZO JINETE Y SAN LUCAS

III.- DE LA ENTREGA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEON

IV.- INFORMACION BASICA:

DIRECCION ENCARGADA DE LA OBRA: SMAPAM

NOMBRE DE LA OBRA: "Ejecución de trabajos de eficiencia electromecánica para el pozo "El Jinete" y pozo "San Lucas" en la cabecera municipal de Moroleón, Gto."

UBICACION DE LA OBRA: POZO JINETE Y SAN LUCAS

V.- ANTECEDENTES:

CONTRATO N°	02/IO/SMAPAM-PRODDER/X/2024
FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024
MODALIDAD DE EJECUCION:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IMPORTE	\$722,725.31
AMPLIACION	
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:	28 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:	6 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA REAL DE INICIO:	28 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA REAL DE TERMINACION:	26 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA	

VI.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

POZO JINETE

SE REALIZAN EN POZO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO, TERMINADOS LOS TRABAJOS DE EXTRACCION SE REALIZAN LA VIDEO GRABACION EN POZO PARA CONOCER LAS CONDICIONES GENERALES DEL MISMO. TERMINADO EL VIDEO DESPUES SE REALIZO LA INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO NUEVO, (BOMBA, MOTOR, CABLE SUMERGIBLE, CAMISA Y DESARENADOR Y EMPAQUE DE NEOPRENO A MANERA DE SELLO SANITARIO). CON LAS MANIOBRAS TERMINADAS Y EL EQUIPO PROBADO SE REALIZA EL MUESTREO PARA EL ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA; SE INSTALO LETRERO INFORMATIVO DE OBRA SE ENTREGO BOMBA DOSIFICADORA A PERSONAL DEL SMAPAM.

POZO SAN LUCAS

SE REALIZAN EN POZO MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO, TERMINADOS LOS TRABAJOS DE EXTRACCION SE REALIZAN LA VIDEO GRABACION EN POZO PARA CONOCER LAS CONDICIONES GENERALES DEL MISMO. TERMINADO EL VIDEO DESPUES SE REALIZO LA INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO NUEVO, (BOMBA, MOTOR, CABLE SUMERGIBLE, CAMISA Y DESARENADOR Y EMPAQUE DE NEOPRENO A MANERA DE SELLO SANITARIO). CON LAS MANIOBRAS TERMINADAS Y EL EQUIPO PROBADO SE REALIZA EL MUESTREO PARA EL ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA; SE INSTALO LETRERO INFORMATIVO DE OBRA SE ENTREGO BOMBA DOSIFICADORA A PERSONAL DEL SMAPAM.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

HOJA 2/3

CONTRATO No. 02/IO/SMAPAM-PRODDER/X/2024

VII.- DE LAS GARANTIAS

	POR ANTICIPO	POR CUMPLIMIENTO	POR VICIOS OCULTOS
FIANZA No.		24A58316	24A64942
IMPORTE		\$72,272.53	\$62,906.70
CIA. AFIANZADORA:	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
FECHA		25 DE OCTUBRE DE 2024	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
VIGENCIA DEL:		28 DE OCTUBRE DE 2024	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
AL:		6 DE DICIEMBRE DE 2024	25 DE NOVIEMBRE DE 2025

VIII.- DE LA LIQUIDACION

	<u>IMPORTE</u>	<u>ESTIMADO</u>	<u>DEDUCCIONES</u>
IMPORTE CONTRATO	\$722,725.31		
ANTICIPO			
AMPLIACION			
ESTIMACION No. 1	\$611,782.91	\$611,782.91	\$2,637.00
ESTIMACION No. 2	\$17,284.00	\$17,284.00	\$74.50
ESTIMACION No. 3		\$0.00	
ESTIMACION No. 4		\$0.00	
ESTIMACION No. 5		\$0.00	
ESTIMACION No. 6		\$0.00	
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$722,725.31		
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		\$629,066.91	
IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES:			\$2,711.50
SALDO A CANCELAR			\$93,658.40

IX.- DE LAS SANCIONES:

NINGUNA

IMPORTE:

X.- RECEPCION:

EL SMAPAM RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.

EL SMAPAM RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

HOJA 3/3

CONTRATO No. 02/IO/SMAPAM-PRODDER/X/2024

XI.- OBSERVACIONES.

NINGUNA

XII.- LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION


Oficinas del SMAPAM, Anáhuac No. 646"

FECHA DE RECEPCION

26 DE NOVIEMBRE DE 2024

HORA

10:00 HRS


P.I.C. DANIEL RAYA ZAMUDIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SMAPAM


ING. MARTÍN IBARRA GUERRERO
SUPERVISOR




ING. J. JESUS DE ESQUIPULAS PEREZ LOPEZ
DIRECTOR DE SMAPAM


ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV
CONTRATISTA