



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (CIERRE ADMINISTRATIVO)

02/IO/SMAPAM-PRODDER/X/2023

OBRA: PROPUESTA DE REFUERZO DEL TANQUE ELEVADO "MISION SAN LUCAS" Y PRESUPUESTO DE REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (CIERRE ADMINISTRATIVO) QUE SE REALIZA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN, CON DOMICILIO EN ANÁHUAC NO. 646, COLONIA FUNDADORES DE MOROLEÓN, C.P. 38810 DE MOROLEÓN, GTO., CON OBJETO DE RECIBIR LA OBRA: "PROPUESTA DE REFUERZO DEL TANQUE ELEVADO "MISION SAN LUCAS" Y PRESUPUESTO DE REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO." SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 02/IO/SMAPAM-PRODDER/X/2023 CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN EN SU CARÁCTER DE CONTRATANTE DENOMINÁNDOSE EN LO SUCESIVO "SMAPAM" Y EL CONTRATISTA "INGENIERIA, DISEÑO ESPECIALIZADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V."

SE LLEVA A CABO LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, CON LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL "SMAPAM" DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y POR PARTE DEL "CONTRATISTA" EL REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES, QUE AL FINAL DE LA PRESENTE SE PRESENTAN SUS FIRMAS Y REPRESENTACIONES.

SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACIÓN DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

NOMBRE DE LA OBRA:	PROPUESTA DE REFUERZO DEL TANQUE ELEVADO "MISION SAN LUCAS" Y PRESUPUESTO DE REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.
CONTRATO No:	02/IO/SMAPAM-PRODDER/X/2023
FECHA:	20 DE OCTUBRE DE 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MONTO CONTRATADO:	\$ 618,477.00 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
AMPLIACIÓN EN MONTO:	-
TOTAL:	\$ 618,477.00 (SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

LOS MONTOS INCLUYEN IVA.

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:	25 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO SEGUN RECALENDARLZACION:	
FECHA DE INICIO REAL:	25 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO:	08 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGUN RECALENDARLZACION:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO SEGÚN CONTRATO:	56 DÍAS
FECHA DE TERMINO REAL:	21 DE MARZO DE 2024
PLAZO TOTAL:	149 DÍAS
RETRASO EN LA TERMINACION DE LA OBRA:	93 DÍAS



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (CIERRE ADMINISTRATIVO)

02/10/SMAPAM-PRODDER/X/2023

OBRA: PROPUESTA DE REFUERZO DEL TANQUE ELEVADO "MISION SAN LUCAS" Y PRESUPUESTO DE REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENTREGAN:**

- 1.- SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE REFUERZOS EN ESTRUCTURA METALICA, SOPORTE DEL TANQUE
- 2.- LIMPIEZA A BASE DE SAMBLASTEADO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TANQUE ASI COMO EN LA ESTRUCTURA METALICA
- 3.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA EPOXICA GRADO ALIMENTICIO EN EL INTERIOR DEL TANQUE ELEVADO
- 4.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMER MARCA COMEX, EN EL EXTERIOR DEL TANQUE ELEVADO Y ESTRUCTURA METALICA
- 5.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE MARCA COMEX EN EL EXTERIOR DEL TANQUE ELEVADO Y ESTRUCTURA METALICA
- 6.- ELIMINACION DE SOLDADURA AGRIETADA Y REPOSICION DE SOLDADURA CON ELECTRODO E-7018
- 7.- COLOCACION DE SOLDADURA EN CONEXIONES DE ELEMENTOS CON ELECTRODO E-7018
- 8.- SUMINISTRO Y ELABORACION DE LOGOTIPOS Y ROTULO DEL ORGANISMO OPERADOR
- 9.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN PASILLO INTERIOR Y BARANDALES

PARA GARANTIZAR EL MENCIONADO CONTRATO SE OTORGARON LAS FIANZAS SIGUIENTES:

	POR ANTICIPO	POR CUMPLIMIENTO	POR VICIOS OCULTOS
FIANZA No:	2456917-0000	2468482-0000	2501014-0000
IMPORTE:	\$185,543.10	\$61,847.70	\$59,288.88
AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
FECHA:	20 DE OCTUBRE DE 2023	20 DE OCTUBRE DE 2023	25 DE MARZO DE 2024
DEL:	20 DE OCTUBRE DE 2023	25 DE OCTUBRE DE 2023	25 DE MARZO DE 2024
AL:	20 DE OCTUBRE DE 2024	21 DE MARZO DE 2024	25 DE MARZO DE 2025

LAS ESTIMACIONES GENERADAS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES EN LA OBRA QUE FUERON AUTORIZADAS Y PAGADAS EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LO PACTADO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	25/10/23-31/DIC/23	\$119,857.02
2 (DOS)	01/01/24-23/01/24	\$121,815.81
3 (TRES)	24/01/24-18/02/24	\$118,183.89
4 (CUATRO)	19/02/24-12/03/24	\$134,243.12
5 (CINCO) FINIQUITO	13/MAR/24-21/MAR/24	\$98,788.94
	TOTAL:	\$592,888.78
	MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$618,477.00
	SALDO A CANCELAR:	\$25,588.22

OBSERVACION: TODOS LOS MONTOS INCLUYEN I. V. A.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (CIERRE ADMINISTRATIVO)

02/IO/SMAPAM-PRODDER/X/2023

OBRA: PROPUESTA DE REFUERZO DEL TANQUE ELEVADO "MISION SAN LUCAS" Y PRESUPUESTO DE REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.

DE LAS SANCIONES:


PENA CONV 0.1%

IMPORTE: \$27,829.10 VEINTISIETEMIL, OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 10/100 M.N.


SE REALIZA LA MANIFESTACIÓN POR PARTE DEL "SMAPAM" Y EL "CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN DE PAGO POR PARTE DEL "CONTRATISTA".

EL "SMAPAM" SE RESERVA EL DERECHO DE HACER AL "CONTRATISTA" RECLAMACIONES POSTERIORES QUE ESTIME CONVENIENTES POR PAGOS INDEBIDOS, POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS OBLIGANDO AL "CONTRATISTA" A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL "SMAPAM". DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTE LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DEL CONTRATO No. 02/IO/SMAPAM-PRODDER/X/2023

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:00 HORAS, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

  
P.I.C. DANIEL RAYA ZAMUDIO  
Presidente del Consejo Directivo del SMAPAM

  
ING. J. JESÚS DE ESQUIPULAS PÉREZ LÓPEZ  
Director General del SMAPAM

  
ING. LUIS PARAMO JIMES  
ADMINISTRADOR UNICO  
INGENIERIA, DISEÑO ESPECIALIZADO Y MONTAJE DE  
ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.

  
ING. ANTONIO MEZA CERRATO  
Supervisor de obra