



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (CIERRE ADMINISTRATIVO)

03/IO/SMAPAM-PRODDER/XII/2023

OBRA: PROPUESTA DE REFUERZO DEL TANQUE ELEVADO "SAN FRANCISCO" Y PRESUPUESTO DE REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (CIERRE ADMINISTRATIVO) QUE SE REALIZA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN, CON DOMICILIO EN ANÁHUAC NO. 646, COLONIA FUNDADORES DE MOROLEÓN, C.P. 38810 DE MOROLEÓN, GTO., CON OBJETO DE RECIBIR LA OBRA: "PROPUESTA DE REFUERZO DEL TANQUE ELEVADO "SAN FRANCISCO" Y PRESUPUESTO DE REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO." SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 03/IO/SMAPAM-PRODDER/XII/2023 CELEBRADO ENTRE EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN EN SU CARÁCTER DE CONTRATANTE DENOMINÁNDOSE EN LO SUCESIVO "SMAPAM" Y EL CONTRATISTA "CRIBA INFRA & DISEÑO S.A. DE C.V."

SE LLEVA A CABO LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, CON LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL "SMAPAM" DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y POR PARTE DEL "CONTRATISTA" EL REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES, QUE AL FINAL DE LA PRESENTE SE PRESENTAN SUS FIRMAS Y REPRESENTACIONES.

SE PROCEDE A EFECTUAR LA FORMALIZACIÓN DEL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

NOMBRE DE LA OBRA:	PROPUESTA DE REFUERZO DEL TANQUE ELEVADO "SAN FRANCISCO" Y PRESUPUESTO DE REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.
CONTRATO No:	03/IO/SMAPAM-PRODDER/XII/2023
FECHA:	20 de Diciembre de 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

MONTO CONTRATADO:	\$ 827,086.88 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL, OCHENTA Y SEIS PESOS PESOS 88/100 M.N.)
AMPLIACIÓN EN MONTO:	-
TOTAL:	\$ 827,086.88 (OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL, OCHENTA Y SEIS PESOS PESOS 88/100 M.N.)

LOS MONTOS INCLUYEN IVA.

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO SEGUN RECALENDARLZACION:	
FECHA DE INICIO REAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO:	08 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINO SEGUN RECALENDARLZACION:	
PLAZO SEGÚN CONTRATO:	45 DÍAS
FECHA DE TERMINO REAL:	07 DE MARZO DE 2024
PLAZO TOTAL:	73 DÍAS
RETRASO EN LA TERMINACION DE LA OBRA:	28 DÍAS





SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (CIERRE ADMINISTRATIVO)

03/IO/SMAPAM-PRODDER/XII/2023

OBRA: PROPUESTA DE REFUERZO DEL TANQUE ELEVADO "SAN FRANCISCO" Y PRESUPUESTO DE REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENTREGAN:

- 1.- SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE REFUERZOS EN ESTRUCTURA METALICA, SOPORTE DEL TANQUE
- 2.- LIMPIEZA A BASE DE SAMBLASTEADO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TANQUE ASI COMO EN LA ESTRUCTURA METALICA
- 3.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA EPOXICA GRADO ALIMENTICIO EN EL INTERIOR DEL TANQUE ELEVADO
- 4.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMER MARCA COMEX, EN EL EXTERIOR DEL TANQUE ELEVADO Y ESTRUCTURA METALICA
- 5.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE MARCA COMEX EN EL EXTERIOR DEL TANQUE ELEVADO Y ESTRUCTURA METALICA
- 6.- COLOCACION DE SOLDADURA EN CONEXIONES DE ELEMENTOS CON ELECTRODO E-7018
- 7.- SUMINISTRO Y ELABORACION DE LOGOTIPOS Y ROTULO DEL ORGANISMO OPERADOR
- 10.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA EN PASILLO INTERIOR Y BARANDALES

PARA GARANTIZAR EL MENCIONADO CONTRATO SE OTORGARON LAS FIANZAS SIGUIENTES:

	POR ANTICIPO	POR CUMPLIMIENTO	POR VICIOS OCULTOS
FIANZA No:	1285-10770-5	1285-10771-4	8134-06300-5
IMPORTE:	\$248,126.06	\$82,708.69	\$82,708.69
AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2023	20 DE DICIEMBRE DE 2023	15 DE MARZO DE 2024
DEL:	20 DE DICIEMBRE DE 2023	26 DE DICIEMBRE DE 2023	15 DE MARZO DE 2024
AL:	20 DE DICIEMBRE DE 2023	07 DE MARZO DE 2024	15 DE MARZO DE 2025

LAS ESTIMACIONES GENERADAS POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES EN LA OBRA QUE FUERON AUTORIZADAS Y PAGADAS EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LO PACTADO EN LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ESTIMACION No.	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	26/12/23-21/01/24	\$280,125.34
2 (DOS)	22/01/24-29/02/24	\$419,429.74
3 (TRES) Y FINIQUITO	01/03/24-07/03/24	\$127,524.96
TOTAL:		\$827,080.04
MONTO TOTAL CONTRATADO:		\$827,086.88
SALDO A CANCELAR:		\$6.84

OBSERVACION: TODOS LOS MONTOS INCLUYEN I. V. A.

DE LAS SANCIONES:

PENA CONV 0.1%
IMPORTE: \$10,671.31 (DIEZ MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.)



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MOROLEÓN

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN (CIERRE ADMINISTRATIVO)

03/IO/SMAPAM-PRODDER/XII/2023

OBRA: PROPUESTA DE REFUERZO DEL TANQUE ELEVADO "SAN FRANCISCO" Y
PRESUPUESTO DE REPARACIÓN EN LA CIUDAD DE MOROLEÓN, GTO.


SE REALIZA LA MANIFESTACIÓN POR PARTE DEL "SMAPAM" Y EL "CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO, SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN DE PAGO POR PARTE DEL "CONTRATISTA".

EL "SMAPAM" SE RESERVA EL DERECHO DE HACER AL "CONTRATISTA" RECLAMACIONES POSTERIORES QUE ESTIME CONVENIENTES POR PAGOS INDEBIDOS, POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS OBLIGANDO AL "CONTRATISTA" A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL "SMAPAM". DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTE LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DEL CONTRATO No. 03/IO/SMAPAM-PRODDER/XII/2023.

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:00 HORAS, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


P.I.C. DANIEL RAYA ZAMUDIO
Presidente del Consejo Directivo del SMAPAM


ING. J. JESÚS DE ESQUIPULAS PEREZ LÓPEZ
Director General del SMAPAM


ARQ. ABRAHAM BAEZA CALDERON
CRIBA INFRA & DISEÑO S.A. DE C.V.


ING. ANTONIO MEZA CERRATO
Supervisor de obra

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".