



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**MOROLEON, GTO.**



Municipio Constitucional de  
*Moroleón Guanajuato.*

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**TOTAL**

**( X )**

**PARCIAL**

**( )**

<b>CONTRATISTA:</b>	ING. E. VINICIO LARRONDO DIAZ
<b>OBRA:</b>	"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JINETE EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO"
<b>LOCALIDAD:</b>	MOROLEON
<b>MUNICIPIO:</b>	MOROLEÓN, GTO
<b>REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS:</b>	GTO-SOP/PUC-4869-2020

**ANTECEDENTES**

<b>CONTRATO No.</b>	PMM/DOPM/FAIS-AD/ALUMBRADO CALLE JINETE/2025-13
<b>DE FECHA:</b>	30 de junio de 2025
<b>CONV. MODIF:</b>	CONV-MOD-T/PMM/DOPM/FAIS-AD/ALUMBRADO CALLE
<b>DE TIEMPO:</b>	JINETE/2025-13/T1
<b>MONTO:</b>	\$896,756.00
<b>AMPLIACIÓN:</b>	\$0.00
<b>TOTAL:</b>	\$896,756.00
<b>INICIO SEGÚN CONTRATO:</b>	01 DE JULIO DEL 2025
<b>TERMINACION SEGUN CONTRATO:</b>	10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
<b>INICIO REAL:</b>	01 DE JULIO DEL 2025
<b>TERMINACION REAL:</b>	25 DE NOVIEMBRE DEL 2025
<b>PRÓRROGA AL :</b>	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE NOVIEMBRE EL 2025

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

**LUGAR DE RECEPCION**  
**MOROLEON, GTO.**

**FECHA DE RECEPCION**  
**25 de noviembre de 2025**

*[Handwritten signatures]*

SANCIONES					
NINGUNA					

GARANTIAS					
FIANZA	FECHA	VALOR	COMPAÑIA	ANTE	NOTA
4433-04537-7	30-jun-25	\$448,378.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.	ANTICIPO DEL 50%
433-04538-4	30-jun-25	\$89,675.60	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.	CUMPLIMIENTO 10% DEL CONTRATO
10326-05063-2	25-nov-25	\$89,675.60	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.	10% VICIOS OCULTOS

RECEPCION
<p>LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.</p> <p style="text-align: center;"><b>PMM/DOPM/FAIS-AD/ALUMBRADO CALLE JINETE/2025-13</b></p> <p>LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.</p>

INTERVIENEN	
CARGO	NOMBRE
<b>POR LA PRESIDENCIA:</b>	
PRESIDENTE MUNICIPAL	C. ALMA DENISSE SÁNCHEZ BARRÁGAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. RAÚL ROGELIO MARTÍNEZ ESCUTIA
CONTRALOR MUNICIPAL	DR. CARLOS DIAZ ABREGO
SUPERVISOR DE OBRA	P. ARQ. JUAN CARLOS MORALES VILLAGÓMEZ
<b>POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD:</b>	
REPRESENTANTE DE LA SH	
<b>POR LA SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO:</b>	
REPRESENTANTE DE LA SENCO	
<b>POR LA CONTRATISTA:</b>	
CONTRATISTA:	ING. E. VINICIO LARRONDO DIAZ
RESIDENTE:	ING. E. VINICIO LARRONDO DIAZ
<b>POR LOS BENEFICIARIOS:</b>	
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS	









**Contraloría Municipal**



MOTIVO
<p>ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE MORELEON GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:</p> <p><b>"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JINETE EN LA LOCALIDAD DE MORELEON ASENTAMIENTO DE MORELEON MUNICIPIO DE MORELEON GUANAJUATO"</b></p> <p>CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:</p> <p align="center"><b>PMM/DOPM/FAIS-AD/ALUMBRADO CALLE JINETE/2025-13</b></p>
RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE	
1 (UNO)	01 de Julio del 2025	21 de Julio del 2025	\$	198,708.28
2 (DOS)	22 de Julio del 2025	19 de Agosto del 2025	\$	294,679.90
3 (TRES)	20 de Agosto del 2025	17 de Septiembre del 2025	\$	186,881.31
4 (CUATRO)	18 de Septiembre del 2025	16 de Octubre del 2025	\$	154,584.38
5 (CINCO)	17 de Octubre del 2025	10 de Noviembre del 2025	\$	-
6 (SEIS): CONVENIO FINIQUITO	11 de Noviembre del 2025	25 de Noviembre del 2025	\$	61,902.13
CONTRATADO			\$	896,756.00
EJERCIDO			\$	896,756.00
AMPLIACIÓN			\$	-
SALDO A CANCELAR			\$	-
SALDO EJECUTADO			\$	896,756.00

OBSERVACIONES
NINGUNA

CARGO	NOMBRE	FIRMA	
<b>POR LA PRESIDENCIA:</b>			
PRESIDENTE MUNICIPAL	C. ALMA DENISSE SÁNCHEZ BARRÁGAN		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. RAÚL ROGELIO MARTÍNEZ ESCUTIA		
CONTRALOR MUNICIPAL	DR. CARLOS DIAZ ABREGO		
SUPERVISOR DE OBRA	P. ARQ. JUAN CARLOS MORALES VILLAGÓMEZ		
<b>POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD:</b>			
REPRESENTANTE DE LA SH			
<b>POR LA SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO:</b>			
REPRESENTANTE DE LA SENCO			
<b>POR LA CONTRATISTA:</b>			
CONTRATISTA:	ING. E. VINICIO LARRONDO DIAZ		
RESIDENTE:	ING. E. VINICIO LARRONDO DIAZ		
<b>POR LOS BENEFICIARIOS:</b>			
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS			
<b>RELACION DE APORTACIONES</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICIPAL	\$896,756.00	\$896,756.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$896,756.00</b>	<b>\$896,756.00</b>	<b>\$0.00</b>