



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
MOROLEÓN, GTO.**



ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL (X) **PARCIAL** ()

CONTRATISTA: C. MANUEL ORTEGA CERRATO
OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE PROFESOR NICOLAS RUIZ EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO.
LOCALIDAD: MOROLEON
MUNICIPIO: MOROLEÓN, GTO.
REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-4556-2019

ANTECEDENTES





CONTRATO No.: PMM/DOPM/FAIS-LS/AGUA P. DRENAJE Y PAV. NICOLÁS RUÍZ/2025-18
DE FECHA: 9 de julio de 2025
CONV. MODIF:
DE FECHA:
MONTO: \$3,163,045.13
AMPLIACIÓN: \$0.00
TOTAL: \$3,163,045.13
INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE JULIO DEL 2025
TERMINACION SEGUN CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
INICIO REAL: 10 DE JULIO DEL 2025
TERMINACION REAL: 15 de septiembre de 2025
PRÓRROGA AL :

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION
MOROLEÓN, GTO.

FECHA DE RECEPCION
19 de septiembre de 2025

19/9
P
R
X




SANCIONES					
NINGUNA					
GARANTIAS					
FIANZA	FECHA	VALOR	COMPAÑIA	ANTE	NOTA
4433-04569-0	09-jul-25	\$948,913.54	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	ANTICIPO DEL 30%
4433-04570-0	09-jul-25	\$316,304.51	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	CUMPLIMIENTO 10% DEL CONTRATO
4433-04710-6	19-sep-25	\$316,304.51	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	TESORERIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO.	10% VICIOS OCULTOS
RECEPCION					
LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.					
PMM/DOPM/FAIS-LS/AGUA P. DRENAJE Y PAV. NICOLÁS RUÍZ/2025-18					
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.					
INTERVIENEN					
CARGO	NOMBRE		FIRMA		
POR LA PRESIDENCIA:					
PRESIDENTA MUNICIPAL	C. ALMA DENISSE SANCHEZ BARRAGAN				
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. RAÚL ROGELIO MARTÍNEZ ESCUTIA				
CONTRALOR MUNICIPAL	DR. CARLOS DÍAZ ABREGO				
SUPERVISOR DE OBRA	ING. PABLO AXEL VARELA GARCÍA		Pablo A. Varela G.		
POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD:					
REPRESENTANTE DE LA SH					
POR LA SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO					
REPRESENTANTE DE LA SENCO					
POR LA CONTRATISTA:					
CONTRATISTA:	C. MANUEL ORTEGA CERRATO				
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JUAN MANUEL ORTEGA GUZMAN				
POR LOS BENEFICIARIOS:					
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS					



MOTIVO	
<p>ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:</p> <p>CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y PAVIMENTACION EN LA CALLE PROFESOR NICOLAS RUIZ EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON ASENTAMIENTO DE MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON GUANAJUATO.</p> <p>CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:</p> <p align="center">PMM/DOPM/FAIS-LS/AGUA P. DRENAJE Y PAV. NICOLÁS RUIZ/2025-18</p>	
RELACIÓN DE ESTIMACIONES	

No. ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE
1 (UNO)	10-jul-25 31-jul-25	\$ 854,529.68
1 (UNO) COMPLEMENTARIA	10-jul-25 31-jul-25	\$ 321,735.94
2 (DOS)	01-ago-25 20-ago-25	\$ 523,657.77
3 (TRES)	21-ago-25 08-sep-25	\$ 1,256,055.22
3 (TRES) COMPLEMENTARIA	21-ago-25 08-sep-25	\$ 6,454.82
4 (CUATRO) FINIQUITO	09-sep-25 15-sep-25	\$ 200,611.70
	CONTRATADO	\$ 3,163,045.13
	EJERCIDO	\$ 3,163,045.13
	AMPLIACIÓN	\$ -
	SALDO A CANCELAR	\$ -
	SALDO EJECUTADO	\$ 3,163,045.13

OBSERVACIONES
NINGUNA

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR LA PRESIDENCIA:		
PRESIDENTA MUNICIPAL	C. ALMA DENISSE SANCHEZ BARRAGAN	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. RAÚL ROGELIO MARTÍNEZ ESCUTIA	
CONTRALOR MUNICIPAL	DR. CARLOS DÍAZ ABREGO	
SUPERVISOR DE OBRA	ING. PABLO AXEL VARELA GARCÍA	
POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD:		
REPRESENTANTE DE LA SH		
POR LA SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO		
REPRESENTANTE DE LA SENCO		
POR LA CONTRATISTA:		
CONTRATISTA:	C. MANUEL ORTEGA CERRATO	
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JUAN MANUEL ORTEGA GUZMAN	
POR LOS BENEFICIARIOS:		
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS		

RELACION DE APORTACIONES	CONTRATADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICIPAL	\$3,163,045.13	\$3,163,045.13	\$0.00
TOTAL	\$3,163,045.13	\$3,163,045.13	\$0.00