

| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION |
| | 2023 | 1 GUA230102207228 | Proyecto de inversión | | 1892177 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo SEGUNDA ETAPA DE LA | | 11 Guanajuato | | 21 Moroleón | | Proyecto de Inversión de Infraestruc Urbanización |
| | 2023 | 1 GUA230102207594 | Proyecto de inversión | | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo SEGUNDA ETAPA DE LA | | 11 Guanajuato | | 21 Moroleón | | Proyecto de Inversión de Infraestruc Transportes y vialidades |

| DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION | DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA | DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA | DETALLE_PROYECTO MUJERES | DETALLE_PROYECTO HOMBRES | DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE_PROYECTO METAS | DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA | DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS | DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Sin identificar | Municipio de Moroleón | 11398 | S | | 21741 | 20169 | 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cua | | 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad: | 25-03-2023 |
| Sin identificar | Municipio de Moroleón | 14534 | S | | 21741 | 20169 | 0 {meta1: {unidad_medida:Metros line: | | 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad: | 25-03-2023 |

| DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIE | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|---------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
| 24-06-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sin contratos nuev | {meta1: {unidad_med {2207228/proyecto_INICIO}} | | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |
| 24-06-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Sin contratos nuev | {meta1: {unidad_med {2207594/proyecto_INICIO}} | | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones |