

REPORTE SECCION DE PROYECTOS
 PERIODO-QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE 2019
 ENTIDAD FEDERATIVA GUANAJUATO
 MUNICIPIO MEXICALCO
 FONDO DE ASIGNACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Tema: 1 - A

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Especificación General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones							
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Comunitario - Repetición	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Subtotal	Unidad de Medida	Población	Avance Anual sobre Anual		
004140200000193	MI PIAZA 2014	2	Guanajuato	Mexicalco	Cobertura Municipal	Agotaciones Federales	1005 FORTAMEN				10-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	SERVICIOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	0.00	Financiado / Física / Registrado SI/OTRO: Para el siguiente nivel.
004151030000050789	MI PIAZA 2015	1	Guanajuato	Mexicalco	Cobertura Municipal	Agotaciones Federales	1005 FORTAMEN				10-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	ESTADO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	45,200	0.00	0.00	Financiado / Física / Registrado SI/OTRO: Para el siguiente nivel.
00417170200004464	Dr. Diego Rivera Escobedo IMI Edificio de Seguridad Pública del 1 Municipio Mexicalco, Gto.	1	Guanajuato	Mexicalco	Cobertura Municipal	Agotaciones Federales	1005 FORTAMEN				10-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,493,539	\$3,493,539	\$3,493,539	\$3,493,539	\$3,493,539	\$1,041,106	\$1,041,106	29.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiado / Física / Registrado SI/OTRO: Para el siguiente nivel.
00417170200005346	PLANTAS CON LEAS DE RECUPERACION FOLICIA 3RA ETAPA (RIVE. PONDICHO 3RA)	2	Guanajuato	Mexicalco	Cobertura Municipal	Agotaciones Federales	1005 FORTAMEN				10-Agencias Federales para Entidades Federativas y Municipales	OMAS PUBLICAS	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,596,754	\$1,596,754	\$1,596,754	\$1,596,751	99.80	\$0	Kilometros lineal	0	0.00	100.00	Financiado / Física / Registrado SI/OTRO: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR